


| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | | INDICAR DATA BASE (01/2021) |  | |
| | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA | | | |
| | EMPREENDIMENTO | Execução de Galerias de Águas Pluviais no Prolongamento da Rua Ver. José Zapater Rios e Rua Astor de Mattos Carvalho, no município de Cabralia Paulista | | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | realizado até / / | A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s) | | | | | | | | | | | | ÚLTIMA | Total (em R\$) | |
|--|--|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|---|---|----|----|----|--------|----------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 9.489,00 | | | | | | | | | | | | | | 9.489,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | 52.265,08 | 52.265,08 | 52.265,09 | | | | | | | | | | | 156.795,25 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA | | | 12.051,69 | 12.051,69 | 12.051,68 | 12.051,69 | | | | | | | | | | 48.206,75 |
| 4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO | | | | 42.806,41 | 42.806,41 | 42.806,40 | | | | | | | | | | 128.419,22 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 18.589,50 | | | | | | | | 18.589,50 |
| TOTAIS | | | 9.489,00 | 64.316,77 | 107.123,18 | 107.123,18 | 54.858,09 | 18.589,50 | | | | | | | | | 361.499,72 |
| CONTRAPARTIDA (18,67%) | | | 1.771,73 | 12.008,86 | 20.001,42 | 20.001,42 | 10.242,79 | 3.470,93 | | | | | | | | | 67.497,15 |
| FINANCIAMENTO (81,33%) | | | 7.717,27 | 52.307,91 | 87.121,76 | 87.121,76 | 44.615,30 | 15.118,57 | | | | | | | | | 294.002,57 |
| Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMSEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------|
| Responsável Técnico | | Representante Legal Tomador | | Agente Técnico: | |
| Nome: VICENTE LUIS RIBAS DE ABREU | Reg. Profissional: CREA - SP: 0600904367 | Nome(1): ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO | RG: 14065508 -SSP/SP | CPF: 054.289.238-30 | Nome do Analista: |
|  | | Assinatura: |  | | Reg. Profissional: |
| | | <i>Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.</i> | | Assinatura: | |
| Assinatura: | | Nome(2): | RG: | CPF: | Nome do Resp. pela Unidade: |
| | | Assinatura: | | | Reg. Profissional: |
| | | | | | Assinatura: |