



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO: 09032023-033325 | Nº SICONV: 09032023-033 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA | APELIDO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DO CCI | DESCRIÇÃO DO LOTE: AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI - CEN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA PISIN	241.353,67	% Período:	7,58%	13,93%	65,89%	11,02%	1,58%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.259,19	% Período:	100,00%										
1.2.	FUNDACÕES	11.033,47	% Período:	100,00%										
1.3.	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	20.123,39	% Período:		100,00%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	13.506,68	% Período:		100,00%									
1.5.	COBERTURA	146.302,51	% Período:			100,00%								
1.6.	PISO/REVESTIMENTOS	5.074,73	% Período:			100,00%								
1.7.	ESQUADRIAS	7.651,79	% Período:			100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.269,57	% Período:				100,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.329,78	% Período:				100,00%							
1.10.	PINTURA	2.841,69	% Período:					100,00%						
1.11.	LIMPEZA	960,87	% Período:					100,00%						

Total: R\$ 241.353,67

Período:	%:	7,58%	13,93%	65,89%	11,02%	1,58%								
	Repasso:	15.158,39	27.867,87	131.780,91	22.041,80	3.151,03								
	Contrapartida:	3.134,27	5.762,20	27.248,12	4.557,55	651,53								
	Outros:	-	-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	18.292,66	33.630,07	159.029,03	26.599,35	3.802,56								
	%:	7,58%	21,51%	87,40%	98,42%	100,00%								
	Repasso:	15.158,39	43.026,26	174.807,17	196.848,97	200.000,00								
	Contrapartida:	3.134,27	8.896,47	36.144,59	40.702,14	41.353,67								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	18.292,66	51.922,73	210.951,76	237.551,11	241.353,67								

CABRÁLIA PAULISTA -SP

Local

sexta-feira, 10 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU

CREA/CAU: 0600904367

ART/RR: 28027230231735948



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032023-033325	Nº SICONV 09032023-033325	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DO CCI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI -	MUNICÍPIO / UF CABRÁLIA PAULISTA -SP	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO									241.353,67	
1.			CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA PISCINA DO CCI					-	241.353,67	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.259,19	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	318,61	BDI 1	383,67	1.151,01	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	M	78,00	65,03	BDI 1	78,31	6.108,18	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	11.033,47	
1.2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	17,04	196,81	BDI 1	237,00	4.038,48	RA
1.2.2.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	33,00	88,59	BDI 1	106,68	3.520,44	RA
1.2.3.	SINAPI-I	34872	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 15823)	M3	1,70	485,76	BDI 1	584,95	994,42	RA
1.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	153,00	13,46	BDI 1	16,21	2.480,13	RA
1.3.			ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					-	20.123,39	
1.3.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	144,23	9,32	BDI 1	11,22	1.618,26	RA
1.3.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	144,23	18,54	BDI 1	22,33	3.220,66	RA
1.3.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	104,23	40,67	BDI 1	48,97	5.104,14	RA
1.3.4.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	24,18	99,71	BDI 1	120,07	2.903,29	RA
1.3.5.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	61,09	98,92	BDI 1	119,12	7.277,04	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA					-	13.506,68	
1.4.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	32,03	126,05	BDI 1	151,79	4.861,83	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032023-033325	Nº SICONV 09032023-033325	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DO CCI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI -	MUNICÍPIO / UF CABRÁLIA PAULISTA -SP	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO									241.353,67	
1.4.2.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	M3	2,01	549,73	BDI 1	661,98	1.330,58	RA
1.4.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	180,90	12,42	BDI 1	14,96	2.706,26	RA
1.4.4.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	22,05	173,54	BDI 1	208,98	4.608,01	RA
1.5.			COBERTURA					-	146.302,51	
1.5.1.	SINAPI	100777	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.500,00	13,96	BDI 1	16,81	42.025,00	RA
1.5.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	309,00	211,08	BDI 1	254,18	78.541,62	RA
1.5.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,43	177,46	BDI 1	213,70	25.735,89	RA
1.6.			PISO/REVESTIMENTOS					-	5.074,73	
1.6.1.	SINAPI-I	1292	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	18,22	70,48	BDI 1	84,87	1.546,33	RA
1.6.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	40,00	73,25	BDI 1	88,21	3.528,40	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	7.651,79	
1.7.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.066,47	BDI 1	1.284,24	5.136,96	RA
1.7.2.	SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	4,00	283,44	BDI 1	341,32	1.365,28	RA
1.7.3.	SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	2,40	397,76	BDI 1	478,98	1.149,55	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	15.269,57	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032023-033325	Nº SICONV 09032023-033325	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DO CCI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI -	MUNICÍPIO / UF CABRÁLIA PAULISTA -SP	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO									241.353,67	
1.8.1.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,00	24,75	BDI 1	29,80	3.188,60	RA
1.8.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	106,40	4,80	BDI 1	5,78	614,99	RA
1.8.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	114,00	6,92	BDI 1	8,33	949,62	RA
1.8.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	94,00	15,18	BDI 1	18,28	1.718,32	RA
1.8.5.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,00	23,63	BDI 1	28,46	882,26	RA
1.8.6.	SINAPI-I	1367	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	2,00	284,33	BDI 1	342,39	684,78	RA
1.8.7.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	61,07	BDI 1	73,54	147,08	RA
1.8.8.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	66,58	BDI 1	80,18	240,54	RA
1.8.9.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	37,25	BDI 1	44,86	269,16	RA
1.8.10.	SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	5,00	1,50	BDI 1	1,81	9,05	RA
1.8.11.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	316,51	BDI 1	381,14	5.717,10	RA
1.8.12.	SINAPI-I	13396	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	704,26	BDI 1	848,07	848,07	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	11.329,78	
1.9.1.	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	7,85	48,87	BDI 1	58,85	461,97	RA
1.9.2.	SINAPI-I	20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	35,00	13,52	BDI 1	16,28	569,80	RA
1.9.3.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	55,00	4,04	BDI 1	4,86	267,30	RA
1.9.4.	SINAPI-I	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	10,00	209,90	BDI 1	252,76	2.527,60	RA
1.9.5.	SINAPI-I	44019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	UN	2,00	511,30	BDI 1	615,71	1.231,42	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032023-033325	Nº SICONV 09032023-033325	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DO CCI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI -	MUNICÍPIO / UF CABRÁLIA PAULISTA -SP	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO									241.353,67	
1.9.6.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	48,05	BDI 1	57,86	115,72	RA
1.9.7.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00	313,11	BDI 1	377,05	754,10	RA
1.9.8.	SINAPI-I	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	2,00	89,46	BDI 1	107,73	215,46	RA
1.9.9.	SINAPI-I	11711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	2,00	11,81	BDI 1	14,22	28,44	RA
1.9.10.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00	25,05	BDI 1	30,17	60,34	RA
1.9.11.	SINAPI	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	1.719,31	BDI 1	2.070,39	4.140,78	RA
1.9.12.	SINAPI	95657	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	266,00	BDI 1	320,32	320,32	RA
1.9.13.	SINAPI-I	12774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0.	UN	1,00	122,42	BDI 1	147,42	147,42	RA
1.9.14.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	406,17	BDI 1	489,11	489,11	RA
1.10.			PINTURA					-	2.841,69	
1.10.1.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	18,05	31,16	BDI 1	37,52	677,24	RA
1.10.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	113,06	14,26	BDI 1	17,17	1.941,24	RA
1.10.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,60	24,39	BDI 1	29,37	223,21	RA
1.11.			LIMPEZA					-	960,87	
1.11.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	325,72	2,45	BDI 1	2,95	960,87	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032023-033325	Nº SICONV 09032023-033325	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DO CCI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI -	MUNICÍPIO / UF CABRÁLIA PAULISTA -SP	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO									241.353,67
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CABRÁLIA PAULISTA -SP
Local
sexta-feira, 10 de novembro de 2023
Data


Responsável Técnico
Nome: VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU
CREA/CAU: 0600904367
ART/RRT: 28027230231735948

RECURSO